

Zaawansowanie finansowe realizacji Kontraktu pn. "Projekt i budowa węzła Lubelska na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

L.P.	Nr specyfikacji	Nazwa (opis)	Ogółem [PLN, netto]	PSP 01	PSP 02	PSP 03	PSP 04	PSP 05	PSP 06	PSP 07	PSP 08	PSP 09	PSP 10	PSP 11	PSP 12	PSP 13	PSP 14	PSP 15	PSP 16	NARASTAJĄCO	Zaawansowanie finansowe narastająco [%]																	
				25.07.2017 31.08.2017	zaliczka (1/2)	01.09.2017 30.09.2017	01.10.2017 31.10.2017	zaliczka (1/2)	01.11.2017 30.11.2017	01.12.2017 31.12.2017	01.01.2018 31.01.2018	01.02.2018 28.02.2018	01.03.2018 31.03.2018	01.04.2018 30.04.2018	01.06.2018 30.06.2018	01.07.2018 31.07.2018	01.08.2018 07.09.2018	08.09.2018 09.10.2018	10.10.2018 31.10.2018																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	16	17																	
I. WYMAGANIA OGÓLNE																																						
U		Koszty ogólne Wykonawcy	9 210 056,05	236 155,41		236 155,28	236 155,28		236 155,28	236 155,28	236 155,28	236 155,28	472 310,56	236 155,28	236 158,28	236 152,28	236 155,28	236 155,28	236 155,28	3 542 329,33	38,46%																	
II. DOKUMENTY WYKONAWCY																																						
II.1	SP.10.30.00	Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.	3 482 794,31				731 386,81				427 500,00	22 500,00	559 457,70	1 368 594,25	25 076,12					3 134 514,88	90,00%																	
II.2	SP.10.30.00	Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne.	1 857 490,30																817 295,73	817 295,73	44,00%																	
II.3	SP.10.30.10	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko	325 060,80										325 060,80							325 060,80	100,00%																	
II.4	SP.30.10.00	Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych	619 163,43							619 163,43										619 163,43	100,00%																	
II.5	SP.30.20.00	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz skarbu państwa nieruchomości, oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości (podziały nieruchomości) oraz formalno- prawna	216 707,20																	0,00	0,00%																	
II.6	SP.40.20.00 SP.40.30.00 SP.40.40.00 SP.40.50.00	Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno - inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)	773 954,29								154 790,86		400 000,00	219 163,43						773 954,29	100,00%																	
II.7	Subklauzula 1.10 Warunków Kontraktu	Prawa autorskie	154 790,86																	0,00	0,00%																	
II.8		Opracowanie dokumentacji projektowej: "Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna"	232 186,29				0,00								232 186,29					232 186,29	100,00%																	
SUMA:			7 662 147,48	0,00	0,00	0,00	731 386,81	0,00	0,00	619 163,43	582 290,86	22 500,00	959 457,70	1 912 818,48	257 262,41	0,00	0,00	0,00	817 295,73	5 902 175,42	77,03%																	
III. ROBOTY																																						
		Roboty	134 977 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00	1 229 661,17	236 035,52	218 373,76	1 028 632,96	2 962 809,40	6 299 072,81	4,67%																	
III.1		Drogi	75 407 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00	1 229 661,17	236 035,52	218 373,76	456 632,96	112 417,50	2 876 680,91	3,81%																	
III.1.1		Roboty przygotowawcze	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00						894 817,50	111,85%																	
III.1.1.1		Rozbórki obiektów kubaturowych	320 000,00						162 000,00	52 000,00										308 400,00	96,38%																	
III.1.1.2		Wycinka zieleni	360 000,00						160 020,00			153 540,00								360 000,00	100,00%																	
III.1.1.3		Wykonanie rozpoznania saperskiego	120 000,00						96 000,00							18 000,00				114 000,00	95,00%																	
III.1.1.4		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	2 248 350,00																	112 417,50	5,00%																	
III.2		Mosty	33 661 026,30																	1 545 920,00	4,59%																	
III.3		Bramy	25 109 566,95																	572 000,00	1 876 471,90	7,47%																
III.4		Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna	2 941 026,30																	0,00	0,00%																	
SUMA:			137 918 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00	1 229 661,17	236 035,52	218 373,76	1 028 632,96	2 962 809,40	6 299 072,81	4,57%																	
Z		ZALICZKA	25 109 566,95		1 547 908,58			13 931 177,22												15 479 085,80	61,65%																	
Z		WALORYZACJA							1 672,08	772,02	188,01	1 188,69	307,08	307,08	184,25	0,00	460,80	21 414,00	102 875,44	129 369,45	-																	
KONTRAKT RAZEM			154 790 858,01	236 155,41	0,00	236 155,28	967 542,09	0,00	655 847,36	908 090,73	818 634,15	413 383,97	1 195 920,06	2 385 436,12	1 723 263,11	472 193,80	454 986,84	1 286 202,24	4 119 135,85	31 352 032,81	20,25%																	
																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				-23 534 867,64																		