

Zaawansowanie finansowe realizacji Kontraktu pn. "Projekt i budowa węzła Lubelska na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

L.P.	Nr specyfikacji	Nazwa (opis)	Ogółem [PLN, netto]	PŚP 01	PŚP 02	PŚP 03	PŚP 04	PŚP 05	PŚP 06	PŚP 07	PŚP 08	PŚP 09	PŚP 10	PŚP 11	PŚP 12	PŚP 13	PŚP 14	PŚP 15	PŚP 16	PŚP 17	PŚP 18	NARASTAJĄCO PŚP: 01-18	Zaawansowanie finansowe narastająco [%] GRUDZIEŃ 2018																				
				25.07.2017 31.08.2017	zaliczka (1/2)	01.09.2017 30.09.2017	01.10.2017 31.10.2017	zaliczka (122)	01.11.2017 30.11.2017	01.12.2017 31.12.2017	01.01.2018 31.01.2018	01.02.2018 28.02.2018	01.03.2018 31.03.2018	01.04.2018 30.04.2018	01.06.2018 30.06.2018	01.07.2018 31.07.2018	01.08.2018 07.09.2018	08.09.2018 09.10.2018	10.10.2018 31.10.2018	01.11.2018 30.11.2018	01.12.2018 15.12.2018																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	A	B																				
<b>I. WYMAGANIA OGÓLNE</b>																																											
Koszty ogólne Wykonawcy			9 210 056,05	236 155,41		236 155,28	236 155,28		236 155,28	236 155,28	236 155,28	236 155,28	236 155,28	472 310,56	236 155,28	236 158,28	236 152,28	236 155,28	236 155,28	236 155,28	118 077,64	3 896 562,25	42,31%																				
<b>II. DOKUMENTY WYKONAWCY</b>																																											
II.1	SP.10.30.00	Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.	3 482 794,31				731 386,81				427 500,00	22 500,00	559 457,70	1 368 594,25	25 076,12							3 134 514,88	90,00%																				
II.2	SP.10.30.00	Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne.	1 857 490,30																817 295,73	854 445,54		1 671 741,27	90,00%																				
II.3	SP.10.30.10	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko	325 060,80											325 060,80								325 060,80	100,00%																				
II.4	SP.30.10.00	Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych	619 163,43							619 163,43												619 163,43	100,00%																				
II.5	SP.30.20.00	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz skarbu państwa nieruchomości, oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości (podziały nieruchomości) oraz formalno- prawna	216 707,20																			0,00	0,00%																				
II.6	SP.40.20.00 SP.40.30.00 SP.40.40.00 SP.40.50.00	Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno - inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)	773 954,29								154 790,86		400 000,00	219 163,43								773 954,29	100,00%																				
II.7	Subklauzula 1.10 Warunków Kontraktu	Prawa autorskie	154 790,86																			0,00	0,00%																				
II.8		Opracowanie dokumentacji projektowej: "Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna"	232 186,29				0,00															232 186,29	100,00%																				
<b>SUMA:</b>			<b>7 662 147,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 163,43</b>	<b>582 290,86</b>	<b>22 500,00</b>	<b>959 457,70</b>	<b>1 912 818,48</b>	<b>257 262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 295,73</b>	<b>854 445,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 756 620,96</b>	<b>88,18%</b>																				
<b>III. ROBOTY</b>																																											
III.1		Roboty	134 977 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00	1 229 661,17	236 035,52	218 373,76	1 028 632,96	2 962 809,40	0,00	1 515 881,83	7 814 954,64	5,79%																				
III.1.1		Drogi	75 407 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00	1 229 661,17	236 035,52	218 373,76	456 632,96	112 417,50	0,00	238 631,03	3 115 311,94	4,13%																				
III.1.1		Roboty przygotowawcze	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00				18 000,00	140 840,00	112 417,50	0,00	59 545,00	954 362,50	119,30%																			
III.1.1.1		Rozbiórki obiektów kubaturowych	320 000,00						162 000,00	52 000,00									94 400,00				308 400,00	96,38%																			
III.1.1.2		Wycinka zieleni	360 000,00						160 020,00			153 540,00							46 440,00				360 000,00	100,00%																			
III.1.1.3		Wykonanie rozpoznania saperskiego	120 000,00						96 000,00								18 000,00						114 000,00	95,00%																			
III.1.1.4		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	2 248 350,00																112 417,50	0,00	59 545,00		171 962,50	7,65%																			
III.2		Mosty	33 661 026,30																1 545 920,00	0,00	704 989,40		2 250 909,40	6,69%																			
III.3		Branże	25 109 566,95															572 000,00	1 304 471,90	0,00	572 261,40		2 448 733,30	9,75%																			
III.4		Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna	2 941 026,30																				0,00	0,00%																			
<b>SUMA:</b>			<b>137 918 654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 020,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 661,17</b>	<b>236 035,52</b>	<b>218 373,76</b>	<b>1 028 632,96</b>	<b>2 962 809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 881,83</b>	<b>7 814 954,64</b>	<b>5,67%</b>																				
Z		ZALICZKA:	25 109 566,95		1 547 908,58				13 931 177,22														15 479 085,80	61,65%																			
Z		WALORYZACJA							1 672,08	772,02	188,01	1 188,69	307,08	307,08	184,25	0,00	460,80	21 414,00	102 875,44	0,00	54 122,24		183 491,69	-																			
<b>KONTRAKT RAZEM</b>			<b>154 790 858,01</b>	<b>236 155,41</b>	<b>0,00</b>	<b>236 155,28</b>	<b>967 542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>655 847,36</b>	<b>908 090,73</b>	<b>818 634,15</b>	<b>413 383,97</b>	<b>1 195 920,06</b>	<b>2 385 436,12</b>	<b>1 723 263,11</b>	<b>472 193,80</b>	<b>454 986,84</b>	<b>1 286 202,24</b>	<b>4 119 135,85</b>	<b>1 090 600,82</b>	<b>1 688 081,71</b>	<b>34 130 715,34</b>	<b>22,05%</b>																				
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						-26 313 550,17																					