

L.P.	Nr specyfikacji	Nazwa (opis)	Ogółem [PLN, netto]	Zaawansowanie rzeczowe narastająco [%]	NARASTAJĄCO	Zaawansowanie finansowe narastająco [%]
				KWIECIEŃ 2018		KWIECIEŃ 2018
1	2	3	4	5		6
I. WYMAGANIA OGÓLNE						
LI		Koszty ogólne Wykonawcy	9 210 056,05	20,51%	1 889 242,37	20,51%
II. DOKUMENTY WYKONAWCY						
II.1	SP.10.30.00	Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.	3 482 794,31	94,75%	1 740 844,51	49,98%
II.2	SP.10.30.00	Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne.	1 857 490,30	0%	0,00	0,00%
II.3	SP.10.30.10	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko	325 060,80	98,30%	0,00	0,00%
II.4	SP.30.10.00	Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych	619 163,43	100%	619 163,43	100,00%
II.5	SP.30.20.00	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz skarbu państwa nieruchomości, oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości (podziały nieruchomości) oraz formalno- prawna	216 707,20	0%	0,00	0,00%
II.6	SP.40.20.00 SP.40.30.00 SP.40.40.00 SP.40.50.00	Geologia (Projekt robot geologicznych, Dokumentacja geologiczna – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt	773 954,29	94%	554 790,86	71,68%
II.7	Subklauzula 1.10 Warunków Kontraktu	Prawa autorskie	154 790,86	0%	0,00	0,00%
II.8		Opracowanie dokumentacji projektowej: "Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna"	232 186,29	100%	0,00	0,00%
SUMA:			7 662 147,48		2 914 798,80	38,04%
III. ROBOTY						
		Roboty	134 977 628,18		623 560,00	0,46%
III.1		Drogi	75 407 034,93		623 560,00	0,83%
III.1.1		Roboty przygotowawcze	800 000,00		623 560,00	77,95%
III.1.1.1		Rozbiórki obiektów kubaturowych	320 000,00	96,00%	214 000,00	66,88%
III.1.1.2		Wycinka zieleni	360 000,00		313 560,00	87,10%
III.1.1.3		Wykonanie rozpoznania saperskiego	120 000,00	80,00%	96 000,00	80,00%
III.2		Mosty	33 661 026,30	0,00%	0,00	0,00%
III.3		Branże	25 109 566,95	0,00%	0,00	0,00%
III.4		Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna	2 941 026,30	0,00%	0,00	0,00%
SUMA:			137 918 654,48		623 560,00	0,45%
Z		ZALICZKA:	25 109 566,95		15 479 085,80	61,65%
Z		WALORYZACJA			2 939,19	-
KONTRAKT RAZEM			154 790 858,01	-	5 427 601,17	3,51%