

L.P.	Nr specyfikacji	Nazwa (opis)	Ogółem [PLN, netto]	Zaawansowanie rzeczowe narastająco [%]	PSP 01	PSP 02	PSP 03	PSP 04	PSP 05	PSP 06	PSP 07	PSP 08	PSP 09	PSP 10	PSP 11	PSP 12	PSP 13	...	NARASTAJĄCO	Zaawansowanie finansowe narastająco [%]	
				LIPIEC 2018	25.07.2017 + 31.08.2017	zaliczka (1/2)	01.09.2017 - 30.09.2017	01.10.2017 - 31.10.2017	zaliczka (122)	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 30.04.2018	01.06.201- 30.06.2018	01.07.201- 31.07.2018		PSP 01-13	LIPIEC 2018	
1	2	3	4	5																	6
<b>I. WYMAGANIA OGÓLNE</b>																					
LI		Koszty ogólne Wykonawcy	9 210 056,05		236 155,41		236 155,28	236 155,28		236 155,28	236 155,28	236 155,28	236 155,28	236 155,28	472 310,56	236 155,28	236 158,28			2 833 866,49	30,77%
<b>II. DOKUMENTY WYKONAWCY</b>																					
II.1	SP.10.30.00	Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.	3 482 794,31	100,00%				731 386,81				427 500,00	22 500,00	559 457,70	1 368 594,25	25 076,12				3 134 514,88	90,00%
II.2	SP.10.30.00	Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne.	1 857 490,30	43,00%																0,00	0,00%
II.3	SP.10.30.10	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko	325 060,80	100,00%											325 060,80					325 060,80	100,00%
II.4	SP.30.10.00	Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych	619 163,43	100,00%							619 163,43									619 163,43	100,00%
II.5	SP.30.20.00	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz skarbu państwa nieruchomości, oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości (podziały nieruchomości) oraz formalno- prawna	216 707,20	0,00%																0,00	0,00%
II.6	SP.40.20.00 SP.40.30.00 SP.40.40.00 SP.40.50.00	Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)	773 954,29	100,00%								154 790,86		400 000,00	219 163,43					773 954,29	100,00%
II.7	Subklauzula 1.10 Warunków Kontraktu	Prawa autorskie	154 790,86	0,00%																0,00	0,00%
II.8		Opracowanie dokumentacji projektowej: "Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna"	232 186,29	100,00%				0,00									232 186,29			232 186,29	100,00%
<b>SUMA:</b>			<b>7 662 147,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 163,43</b>	<b>582 290,86</b>	<b>22 500,00</b>	<b>959 457,70</b>	<b>1 912 818,48</b>	<b>257 262,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 084 879,69</b>	<b>66,36%</b>	
<b>III. ROBOTY</b>																					
		Roboty	134 977 628,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 560,00	0,46%
III.1		Drogi	75 407 034,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 560,00	0,83%
III.1.1		Roboty przygotowawcze	800 000,00	91,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 020,00	52 000,00	0,00	153 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 560,00	77,95%
III.1.1.1		Rozbiórki obiektów kubaturowych	320 000,00	96,00%						162 000,00	52 000,00									214 000,00	66,88%
III.1.1.2		Wycinka zieleni	360 000,00	100,00%						160 020,00			153 540,00							313 560,00	87,10%
III.1.1.3		Wykonanie rozpoznania saperskiego	120 000,00	80,00%						96 000,00										96 000,00	80,00%
III.2		Mosty	33 661 026,30	0,00%																0,00	0,00%
III.3		Branże	25 109 566,95	0,00%																0,00	0,00%
III.4		Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna	2 941 026,30	0,00%																0,00	0,00%
<b>SUMA:</b>			<b>137 918 654,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 020,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 560,00</b>	<b>0,45%</b>
Z		ZALICZKA:	25 109 566,95			1 547 908,58			13 931 177,22											15 479 085,80	61,65%
Z		WALORYZACJA							1 672,08	772,02	188,01	1 188,69	307,08	307,08	184,25	0,00				4 619,21	-
<b>MATERIAŁY I URZĄDZENIA</b>																					
1	D.04.04.02	Kruszywo 0-31,5 mm														1 229 661,17	236 035,52			1 465 696,69	
<b>SUMA:</b>																					
<b>KONTRAKT RAZEM</b>			<b>154 790 858,01</b>	<b>-</b>	<b>236 155,41</b>	<b>0,00</b>	<b>236 155,28</b>	<b>967 542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>655 847,36</b>	<b>908 090,73</b>	<b>818 634,15</b>	<b>413 383,97</b>	<b>1 195 920,06</b>	<b>2 385 436,12</b>	<b>1 723 263,11</b>	<b>472 193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25 491 707,88</b>	<b>16,47%</b>	