

L.P.	Nr specyfikacji	Nazwa (opis)	Ogółem [PLN, netto]	Zaawansowanie rzeczowe narastająco [%]	NARASTAJĄCO	Zaawansowanie finansowe narastająco [%]
				MAJ 2018		MAJ 2018
1	2	3	4	5		6
<b>I. WYMAGANIA OGÓLNE</b>						
LI		Koszty ogólne Wykonawcy	<b>9 210 056,05</b>		<b>1 889 242,37</b>	20,51%
<b>II. DOKUMENTY WYKONAWCY</b>						
II.1	SP.10.30.00	Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.	3 482 794,31	99,86%	1 740 844,51	49,98%
II.2	SP.10.30.00	Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacje techniczne.	1 857 490,30	49,00%	0,00	0,00%
II.3	SP.10.30.10	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonywany na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko	325 060,80	100,00%	0,00	0,00%
II.4	SP.30.10.00	Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych	619 163,43	100%	619 163,43	100,00%
II.5	SP.30.20.00	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz skarbu państwa nieruchomości, oraz z ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości (podziały nieruchomości) oraz formalno- prawna	216 707,20	0%	0,00	0,00%
II.6	SP.40.20.00 SP.40.30.00 SP.40.40.00 SP.40.50.00	Geologia (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno – inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny)	773 954,29	100%	554 790,86	71,68%
II.7	Subklauzula 1.10 Warunków Kontraktu	Prawa autorskie	154 790,86	0%	0,00	0,00%
II.8		Opracowanie dokumentacji projektowej: "Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna"	232 186,29	100%	0,00	0,00%
<b>SUMA:</b>			<b>7 662 147,48</b>		<b>2 914 798,80</b>	<b>38,04%</b>
<b>III. ROBOTY</b>						
		Roboty	134 977 628,18		<b>623 560,00</b>	0,46%
III.1		Drogi	75 407 034,93		<b>623 560,00</b>	0,83%
III.1.1		Roboty przygotowawcze	800 000,00	92,00%	<b>623 560,00</b>	77,95%
III.1.1.1		Rozbiórki obiektów kubaturowych	320 000,00	96,00%	214 000,00	66,88%
III.1.1.2		Wycinka zieleni	360 000,00	100,00%	313 560,00	87,10%
III.1.1.3		Wykonanie rozpoznania saperskiego	120 000,00	80,00%	96 000,00	80,00%
III.2		Mosty	33 661 026,30	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%
III.3		Branże	25 109 566,95	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%
III.4		Budowa przyłącza kablowego SN (zasilanie podstawowe i rezerwowe) do Centrum Handlowego Góraszka w gminie Wiązowna	2 941 026,30	0,00%	<b>0,00</b>	0,00%
<b>SUMA:</b>			<b>137 918 654,48</b>		<b>623 560,00</b>	<b>0,45%</b>
Z		ZALICZKA:	25 109 566,95		<b>15 479 085,80</b>	61,65%
Z		WALORYZACJA			<b>2 939,19</b>	-

<b>KONTRAKT RAZEM</b>	<b>154 790 858,01</b>	<b>-</b>	<b>5 427 601,17</b>	<b>3,51%</b>
-----------------------	-----------------------	----------	---------------------	--------------